

01_REGISTRO CONTROLLI PRE MANIFESTAZIONE

Data:		
Ora:		
Spettacolo:		
Scopo:	VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ (CONTROLLO PRE-MANIFESTAZIONE)	
Rifer.:	Piano Gestione Emergenze	
Incaricati:	Enrico Berardi, Gianfranco Spigolon, Giacomo Ettore, Giovanni Giberti, Carlo Cicero	
Criteri di accettazione:	Verifica conformità punti da 1 a 12.	
MODALITA' OPERATIVE REGISTRAZIONI ESITI DEI TEST		
1	Vie di fuga segnalate con appositi cartelli sgombrare da ostacoli o materiali pericolosi per la propagazione degli incendi	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
2	Uscite di sicurezza segnalate con appositi cartelli e funzionamento dei serramenti (prova di apertura completa)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
3	Verifica sistema di chiusura porte REI (completa chiusura automatica-molla caricata)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
4	Presenza estintori in corrispondenza di ogni cartello segnalatore	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
5	Presenza e integrità idranti in corrispondenza di ogni cartello segnalatore	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
6	Verifica visiva impianto di illuminazione d'emergenza (controllare la corretta accensione di tutte le lampade di emergenza)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
7	Controllare situazione centralina rilevazione incendi per eventuali zone escluse che vanno comunicate alla squadra dei V.V.F se presente, alle squadre interna di emergenza, al personale di sala e al responsabile di palcoscenico Verificare eventuali anomalie	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
8	Accensione luci scale e corridoi esterni, aspiratori servizi igienici per il pubblico	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
9	Apertura accesso sala alimentazione idrica impianto sprinkler e lame d'acqua	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
10	Apertura cancelli esterni di accesso (n. 4 lato entrata Ridotto e n. 1 Terrazza)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
11	Controllo sala pompe impianto idraulico: eventuali anomalie, allarmi, illuminazione	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
12	Controllo zona Cabine media tensione e gruppi elettrogeni: illuminazione, eventuali anomalie, chiusura porte	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

