

01_REGISTRO CONTROLLI PRE MANIFESTAZIONE 2025/2028

| | | |
|---|--|--|
| Data: | | |
| Ora: | | |
| Spettacolo: | | |
| Scopo: | VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ (CONTROLLO PRE-MANIFESTAZIONE) | |
| Rifer.: | Piano Gestione Emergenze | |
| Incaricati: | Enrico Berardi, Gianfranco Spigolon, Giacomo Ettore | |
| Criteri di accettazione: | Verifica conformità punti da 1 a 12. | |
| MODALITA' OPERATIVE REGISTRAZIONI ESITI DEI TEST | | |
| 1 | Vie di fuga segnalate con appositi cartelli sgombrare da ostacoli o materiali pericolosi per la propagazione degli incendi | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 2 | Uscite di sicurezza segnalate con appositi cartelli e funzionamento dei serramenti (prova di apertura completa) | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 3 | Verifica sistema di chiusura porte REI (completa chiusura automatica-molla caricata) | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 4 | Presenza estintori in corrispondenza di ogni cartello segnalatore | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 5 | Presenza e integrità idranti in corrispondenza di ogni cartello segnalatore | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 6 | Verifica visiva impianto di illuminazione d'emergenza (controllare la corretta accensione di tutte le lampade di emergenza) | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 7 | Controllare situazione centralina rilevazione incendi per eventuali zone escluse che vanno comunicate alla squadra dei V.V.F se presente, alle squadre interna di emergenza, al personale di sala e al responsabile di palcoscenico Verificare eventuali anomalie | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 8 | Accensione luci scale e corridoi esterni, aspiratori servizi igienici per il pubblico | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 9 | Apertura accesso sala alimentazione idrica impianto sprinkler e lame d'acqua | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 10 | Apertura cancelli esterni di accesso (n. 4 lato entrata Ridotto e n. 1 Terrazza) | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 11 | Controllo sala pompe impianto idraulico: eventuali anomalie, allarmi, illuminazione | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| 12 | Controllo zona Cabine media tensione e gruppi elettrogeni: illuminazione, eventuali anomalie, chiusura porte | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |

